

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
1	Viðgerðir á sprungum, merkingar og öryggisgirðingar hættusvæða í þéttbýli	HU1, ÖR2	Afgirðing hættusvæða, merking og viðgerð á öllum sprungum innan þéttbýlis. Verkefnið er í höndum framkvæmdateymis og er unnið jafn óðum eftir þörfum.	Í fullri virkni (1)	Samfellt eftir þörfum	Sigurður Rúnar Karlsson	Slökkvilið Grindavíkur	Fólk	Hættusvæði út af sprungum
2	Samningur við slökkvilið Grindavíkur um aukin verkefni	ÖR0, ÖR6	Samningur um aukin verkefni vegna náttúruhamfaranna í Grindavík er fyrir hendi, gildir til áramóta 2026/2027, kostnaðarskipting ríkisins og Grindavíkur	Í fullri virkni (1)	31.12.2026 samningslok	Pétur G. Markan	Samráðshópur ráðuneyta, verkefnastjóri málefna Grindavíkur	Fólk	Viðbragðsaðilar
3	Kortasjá, raunupplýsingar	HU1, ÖR2	Samfelld uppfærsla eftir því sem viðgerð fram vindur	Í fullri virkni (1)	Samfellt eftir þörfum	Sigurður Rúnar Karlsson	Verkfræðistofan Efla	Fólk	Hættusvæði
4	Áætlun um niðurrif ónýtra húsa í þéttbýli	HU1, ÖR2	Samningar milli húseigenda og Grindavíkurbæjar. Unnið að niðurrifi, svæðin afgirt. Flest hús rifin 2026 en verkefnið heldur áfram fram á árið 2027.	Í fullri virkni (1)	áætlað lokið í júní 2027	Sigurður Rúnar Karlsson	Grindavíkurbær	Mannvirki	Öruggt húsnæði, lóðir
5	Jarðkönnun innan þéttbýlis, götur og íbúðasvæði	HU1, SK3, ÖR2	Lokið er við að kanna innan þéttbýlis, en unnið er að könnun við varnargarða. Unnið er að könnun utan búsvæðis að varnargörðum.	Í fullri virkni (1)	Lokið	Sigurður Rúnar Karlsson	Verkfræðistofan Verkís	Fólk	Hættusvæði
6	Jarðkönnun utan þéttbýlis en innan varnargarða	ÖR2	Um er að ræða svæði utan búsvæða en innan varnargarða,m.a. milli byggðar og varnargarða	Virkni með eftirfylgni (0,75)	áætlað lokið 1.12.2026	Sigurður Rúnar Karlsson	Verkfræðistofna Verkís	Fólk	Hættusvæði
7	Skýra framtíðarábyrgð, eignarhald og viðhald varnargarða	ÖR1	Varnargarðar voru kostaðir af AVD RLS en óljóst er um framtíðar eignarhald, umsjón og viðhald. Beint til bæjarstjóra vegna samvinnu við samráðshóp ráðuneyta og verkefnastjóra málefna Grindavíkur.	Í vinnslu (0,5)	2026-2027	Pétur G. Markan	Samráðshópur ráðuneyta, verkefnastjóri málefna Grindavíkur	Fólk	Varnargarðar
11	Merkingar flóttaleiða	ÖR3	Flóttaleiðir eru merktar, eftirlit er haft með merkingum og þær endurnýjaðar eftir þörfum	Í fullri virkni (1)	Samfellt eftir þörfum	Einar Sveinn Jónsson	Almannavarnir Suðurnesja, Vegagerðin	Fólk	Upplýsingar til vegfarenda
12	Upplýsingaskilti, uppsetning og uppfærsla	ÖR3, ÖR5	Merkingar eru fyrir hendi en þörf er endurskipulagningar og uppfærslu. Mögulega mætti setja QR kóða á upplýsingaskilti. Mögulegar upplýsingar í QR kóða t.d.: Eldvirknisvæði, fylgja fyrir mælum, skoða flóttaleiðir, hvar má sækja upplýsingar.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	30.11.2026	Einar Sveinn Jónsson	Almannavarnir Suðurnesja, Vegagerðin	Fólk	Upplýsingar til vegfarenda
14	Rýmingaráætlanir stofnana Grindavíkurbæjar	ÖR11, ÖR5	Eldri viðbragðsáætlanir stofnana bæjarins hafa verið uppfærðar 11.9.2026. Verða sendar í yfirferð til almannavarna fulltrúa Suðurnesja 14.09.2026.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	20.9.2026	Einar Sveinn Jónsson	Forstöðumenn starfsemi, almannavarnir Suðurnesja	Fólk	Rýmingaráætlanir
15	Ritun rýmingarleiðbeininga og útburður	ÖR5	Eldri rýmingartilmaeli liggja fyrir og hafa verið borin í hús. Nýjar leiðbeiningar tilbúnar bæði fyrir börn og fullorðna. Framsetning einfölduð og myndræn. Nýjar leiðbeiningar verða bornar í hús.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	30.11.2026	Einar Sveinn Jónsson	Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, almannavarnir Suðurnesja	Fólk	Dreifing upplýsinga
16	Heimasíða Grindavíkurbæjar og leiðbeiningar	ÖR12, ÖR3, ÖR5	Fyrir hendi er Náttúruvársíða https://www.grindavik.is/natturuva , sem er í uppfærslu, inn á síðuna er komin borði um almannavarnastig og uppfærðar rýmingaráætlanir. Staðfesta uppfærslu.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	20.9.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Starfsmann kynningarmála, almannavarnir Suðurnesja	Fólk	Dreifing upplýsinga

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
18	Traust upplýsingaveita fyrir Grindavík	ÖR12, ÖR3, ÖR5	Mikilvægt að grunn upplýsingar til almennings um stöðuna í Grindavík séu á einum stað. Þangað geta allar upplýsingaveitur sótt þær. Setja upp grunn á vegum Grindavíkurbæjar. Taka saman grunn upplýsingar um stöðuna í Grindavík, m.a. upplýsingar um: -almannavarnastig -hættumat Veðurstofu -stöðu áhættumats -rýmingartilmæli -tilvísun í aðvaranir um hættuleg svæði -o.fl. Umræða varð í vinnuhópi um það hvort ein upplýsingaveita væri ekki á vegum AVD RLS, ákveðið var að Grindavík myndi taka málið að sér í þessu tilviki og setja saman grunnupplýsingar um stöðuna varðandi Grindavík.	Í vinnslu (0,5)	31.10.2026	Pétur G. Markan	Sviðsstjóri menningar og fristundasviðs, starfsmaður kynningarmála, slökkviliðsstjóri Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, Almannavarnir Suðurnesja, aðrir viðbragðsaðilar	Fólk	Almannavarnir
20	Upplýsingamiðlun til ferðamanna; upplýsingamiðstöðvar, tjaldsvæði	ÖR3	Afhenda rýmingartilmæli á tjaldsvæði (fylgja appi, sem verið er að koma upp), liggi frammi á gististöðum (leyfisskyldir) Fá staðfest. Skoða þarf hvort gestir t.d. á tjaldstæði sjái rýmingartilmæli. Skilti er á tjaldsvæðum, skilti við aðkeyrslu til Grindavíkur.ögregla dreifði rýmingartilmælum til allra fyrirtækja og ferðaþjónustufyrirtækja.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	31.08.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Sviðsstjóri menningar og fristundasviðs, slökkviliðsstjóri	Fólk	Dreifing upplýsinga
22	Upplýsingamiðlun til Ferðamálastofu og Markaðsstofu	ÖR3	Almannavarnir Suðurnesja upplýsa Ferðamálastofu og Markaðsstofu ferðamála um stöðu mála á Suðurnesjum vegna náttúruhamfara. Ferðamálastofa dreifir til ferðaþjónustufyrirtækja.	Í fullri virkni (1)	Samfellt eftir þörfum	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja	Fólk	Dreifing upplýsinga
24	Upplýsingamiðlun um atburð, ýmsir miðlar, fréttamiðlar, samfélagsmiðlar, Safe Travel	ÖR12, ÖR3	Almennt upplýsir aðgerðastjórn svæðisins almenning. Reglulega komi fram hvað er vitað, hvað er óvís, hvað er verið að kanna og hvenær næsta uppfærsla kemur. Á vef Veðurstofu kemur frétt, Grindavíkurbær setur slíkar upplýsingar á sína miðla.	Í fullri virkni (1)	við atburð	Margrét Kristín Pálsdóttir	AST Aðgerðastjórn Suðurnesja/ Fjölmíðlafulltrúi AST	Fólk	Almannavarnir
25	Upplýsingamiðlun um æfingar og prófanir	ÖR5	Hvatt til æfinga við rýmingu og yfirferðar á verklagi við flautuprófun. Lögregla tilkynnir og auglýsir reglulega prófanir. Er í föstu ferli. Stofnanir Grindavíkurbæjar ákveða hversu oft rýmingar eru æfðar í tengslum við flautuprófanir.	Í fullri virkni (1)	flautuprófun síðasti miðvikudagur í mánuði	Margrét Kristín Pálsdóttir	Grindavíkurbær, Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, slökkvilið og björgunarsveitin Þorbjörn	Fólk	Dreifing upplýsinga
26	UMS boð í farsíma við rýmingar	ÖR1, ÖR3, ÖR5	Neyðarlína sendir út rýmingarboð að ósk lögreglustjórans á Suðurnesjum sem ákveður rýmingu í samvinnu við almannavarnir Suðurnesja	Í fullri virkni (1)	við atburð	Runólfur Þórhallsson	Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, almannavarnir Suðurnesja	Fólk	Rýmingarbúnaður
31	Áætlun um reglulega almenna kynningarfundir	ÖR12, ÖR3, ÖR5	Á fundum er áætlað að farið verði yfir stöðuna í Grindavík og hvað er framundan. Gert ráð fyrir reglulegum fundum og fundum þegar tilefni er til. Kallaðir eru til viðeigandi aðilar til kynninga eftir því hvert efni fundanna er.	Í vinnslu (0,5)	30.9.2026	Pétur G. Markan	Almannavarnir Suðurnesja, viðbragðsaðila o.fl. eftir efni	Fólk	Dreifing upplýsinga
32	Nýir íbúar, upplýsingar úr þjóðskrá	ÖR5	Fylgst er reglulega með í þjóðskrá hvort nýir íbúar hafi skráð lögheimili sitt í Grindavík. Mögulegt er að fólk flytji til Grindavíkur án þess að skrá lögheimili, en þá er reynt að fylgjast með því í eftirlitsferðum slökkviliðs hvar er búið/gist.	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi	Einar Sveinn Jónsson	Þjóðskrá	Fólk	Eftirlit stofnana
34	Upplýsingar um viðkvæm heimili fyrir hendi	SK4, ÖR4	Félagsþjónusta gerir lista og upplýsir slökkvilið um stuðningsþarfir vegna rýmingar	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi	Nökkvi Már Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur	Fólk	Eftirlit stofnana

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
35	Flautubúnaður Grindavík, búnaður, prófun og viðvörðun	ÖR3, ÖR5	Flautubúnaður er fyrir hendi og er prófaður mánaðarlega síðasta miðvikudag í mánuði kl. 11. Heyrist ekki alls staðar í bænum og eingöngu inna þéttbýlis, fyrir liggur kynning á betri búnaði hjá almv.Suðurnesja. Rýming er tryggð með þreföldu ferli viðbragðsaðila: flauta - SMS - gengið í hús. AVD rekur búnaðinn.	Í fullri virkni (1)	við atburð og mánaðarlegar prófanir	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja	Fólk	Rýmingarbúnaður
38	Vöktun lokana og hættusvæða, girðingar og skilti	ÖR0, ÖR2	Vöktun lokana: fer fram daglega, eftirlitsferðir um bæinn Vöktun girðinga: fer fram við vöktun, gert við jafn óðum og þörf krefur. Fellingur girðinga getið í fundargerð framkvæmdarteymis um sprunguviðg. Vöktun sprunguviðgerða: Fer fram við vöktun, gert við jafn óðum og þörf krefur Hættusvæði. Öll hættusvæði voru afgirt og merkt þegar Grindavík opnaði 2023	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi - dagleg vöktun	Einar Sveinn Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur, sviðsstjóri eigna og veitusviðs	Mannvirki	Hættusvæði
47	Eftirlit með flóttaleiðamerkingum	ÖR1, ÖR3	Fer fram um leið og vöktun lokana og hættusvæða	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi	Einar Sveinn Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur	Fólk	Almannavarnir
48	SMS tilkynning og fréttatilkynning ef flautað er fyrir mistök	ÖR3, ÖR5	Send eru út SMS boð ef flautað er fyrir mistök	Í fullri virkni (1)	þegar tilefni er til	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, AST aðgerðastjórn, AVD RLS	Fólk	Rýmingarbúnaður
49	Ný heimili fá upplýsingar barnar í hús	ÖR5	Slökkvilið ber upplýsingar um rýmingartilfylling og aðrar almennar upplýsingar varðandi náttúruvá í Grindavík til nýrra íbúa í takt við eftirfylgni með nýjum heimilum í þjóðskrá.	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi reglulega eftir lögheimilis-skráningu	Einar Sveinn Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur	Fólk	Dreifing upplýsinga
50	Eftirfylgni með lögheimilisskráningu viðkvæmra íbúa	ÖR4	Félagsþjónusta gerir lista og upplýsir slökkvilið um stuðningsþarfir vegna rýmingar	Í fullri virkni (1)	vikulega	Nökkvi Már Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur	Fólk	Eftirlit stofnana
51	Talning gesta, vikuleg sjónskoðun	ÖR6	Vikuleg talning og sjónskoðun slökkviliðs, reiknað með full bókun gististaða í Greindavík, talning á bílum. Fylgst með minni viðburðum í bænum.	Í fullri virkni (1)	vikulega	Einar Sveinn Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur	Fólk	Viðbragðsaðilar
53	Stuðningur við viðkvæm heimili, staðfestur	ÖR4	Félagsþjónusta og slökkvilið eru með virkt ferli og staðfesta að stuðningur sé í lagi.	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi	Nökkvi Már Jónsson	Slökkvilið Greindavíkur, Björgunarsveitin Þorbjörn Grindavíkurbær, fleiri aðilar	Fólk	Eftirlit stofnana
56	Kynning á niðurstöðum brýnna áhættumiðaðra verkefna	ÖR12	Halda kynningarfund um niðurstöður; farið er að huga að undirbúningi kynningar	Í vinnslu (0,5)	22.9.2026	Skarphéðinn Berg Steinarsson		Fólk	Dreifing upplýsinga
57	Sjúkraflutningar frá Reykjanesbæ	ÖR6	Útkallseining fyrir sjúkraflutningar er staðsett í Reykjanesbæ í umsjá Brunavarna Suðurnesja.	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi	Eyþór Rúnar Þórarinnsson	Heilbrigðisráðuneyti, Sjúkratryggingar Íslands	Fólk	Viðbragðsaðilar
58	Löggæsla frá Reykjanesbæ	ÖR6	Útkallseining fyrir löggæslu er staðsett í Reykjanesbæ. Enginn lögreglumaður er staðsettur í Grindavík.	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi	Margrét Kristín Pálsdóttir	Lögreglustjórn á Suðurnesjum	Fólk	Viðbragðsaðilar
60	Einmenningsviðbragð, fyrsta hjálp og greining	ÖR6	Samningur um sjúkraflutninga gildir til 1.4.2027. BS sér um sjúkraflutninga. Tíllaga um - Einmenningsviðbragð: fyrsta hjálp og greining af hálfu slökkviliðs, verði unnið í samvinnu aðila. Sjá skýringar frá BS 11.9.2026. Viðræður við ráðuneytið á byrjunarstigi. Slökkvilið vinnur óformlega verkefni í samráði við BS svo 0,25 (SRK)	Hafin (0,25)	Óljóst	Eyþór Rúnar Þórarinnsson	Slökkvilið Grindavíkur, Sjúkratryggingar Íslands, heilbrigðisráðuneyti	Fólk	Viðbragðsaðilar
62	Vöktun sprungubelta, átta þversnið	ÖR0, ÖR2	Sjá minnisblað SRK 4.8.2026; vöktun sprungubelta fer fram mánaðarlega og eftir atburð	Í fullri virkni (1)	mánaðarlega og eftir atburð	Einar Sveinn Jónsson	Sviðsstjóri eigna- og veitusviðs, Slökkvilið Grindavíkur	Mannvirki	Hættusvæði
65	Skilgreining lágmarksviðbragðs viðbragðsaðila	ÖR4, ÖR6	Verklag AST / VST vegna rýmingar í Grindavík hefur verið skilgreint. Eftir er að meta fjölda viðbragðsaðila, óskast staðfest.	Í fullri virkni (1)	lokið	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, AST Aðgerðastjórn, VST Vettvangsstjórn Grindavíkur, Slökkvilið Grindavíkur, Svæðisstjórn björgunarsveita og aðrir viðbragðsaðilar	Fólk	Viðbragðsaðilar

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
66	Skriflegt mat á getu viðbragðsaðila vegna viðburða	ÖR6	Fyrir hendi er verklag viðbragðsaðila byggt a reynslu, innsæi og áhyggjumati viðbragðsaðila vegna viðburða, m.a. tekið tillit til fjölda, veðurs, árstíma, o.fl..Viðbragð er aukið í takt við fjölda gesta. Útbúa skriflegt verklag m.a. með gátlista vegna viðburða og löggæsluáætlun fyrir viðburði.	Í fullri virkni (1)	18.09 og samfelt í gangi	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, Slökkvilið BS, Slökkvilið Grindavíkur og aðrir viðbragðsaðilar	Fólk	Viðbragðsaðilar
67	Bygging og viðhald varnargarða við Grindavík	HU2, HU3, HU4, ÖR0, ÖR1, ÖR8	Varnargarðar voru kostaðir af AVD RLS en óljóst er um framtíðar eginarhald, umsjón og viðhald.	Í fullri virkni (1)	í höndum AVD RLS	Pétur G. Markan	Samráðshópur ráðuneyta, verkefnastjóri málefna Grindavíkur	Fólk	Varnargarðar
69	Greiðar flóttaleiðir	ÖR0, ÖR1, ÖR8	Grindavíkurbær eða almannavarnir grípa til aðgerða til að tryggja greiðar flóttaleiðir. Því er fylgt eftir samfellt þegar þurfa þykir. Gerð hefur verið áætlun til að tryggja það til frambúðar, m.a. aðgerðir 254, 251 og 255.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	í höndum samráðshóps ráðuneyta	Einar Sveinn Jónsson	Samráðshópur ráðuneyta, verkefnastjóri málefna Grindavíkur, Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, Almannavarnir Suðurnesja, Vegagerðin, Grindavíkurbær	Fólk	Almannavarnir
70	Vöktun Veðurstofu Íslands	ÖR0, ÖR1	Veðurstofa Íslands er með samfellda vöktun á eldvirkni og jarðhræringum í námunda við Grindavík. Veðurstofan gefur út viðvaranir ef truflun verður á vöktun t.d. vegna veðuraðstæðna. Þá er gripið til aukins eftirlits á svæðinu.	Í fullri virkni (1)	samfellt	Veðurstofa Íslands	Vísindamenn, Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	Fólk	Viðbragðsaðilar
72	Rýmingaráætlun viðbragðsaðila við rýmingu: SMS, flautur, gengið í hús	ÖR0, ÖR1, ÖR4, ÖR5	Viðbragðsaðilar í Grindavík, slökkvilið, lögregla, björgunarsveitir sjá um að ganga í hús, send eru UMS skilaboð í alla farsíma á svæðinu og flautur eru þeyttar í Grindavík og í Svartsengi. Við atburð virkjast AST og VST sem stýra aðgerðum.	Í fullri virkni (1)	við atburð	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, AST Aðgerðastjórn, VST Vettvangsstjórn Grindavík, Slökkvilið Grindavíkur, svæðisstjórn björgunarsveita og aðrir viðbragðsaðilar	Fólk	Rýmingaráætlanir
73	Sýnileiki viðbragðsaðila, eftirlitsferðir og heimsóknir	ÖR3, ÖR6	Slökkviliðsmenn eru vel sýnilegir við vöktun öryggis í bænum. Athuga samvinnu við lögreglustjórn á Suðurnesjum á meðan óvissuástand ríkir, vegna samfélagslöggæslu	Í fullri virkni (1)	samfellt	Einar Sveinn Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur, björgunarsveitin Þorbjörn, lögreglustjórn á Suðurnesjum	Fólk	Viðbragðsaðilar
74	Rýmingaráætlanir gististaða og eftirlit með þeim	ÖR3, ÖR6	Slökkviliðsmenn sinna eldvarnaeftirliti og kanna þá stöðu rýmingarmála hjá gististöðum. Gististaðir skulu gera rýmingaráætlanir vegna eldsvoða sem slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með. Einnig er þess óskað að þeir vekji athygli gesta á rýmingartilmælum og að rýmingartilmæli séu á vegg við hlið rýmingarteikninga í öllum herbergjum.	Í fullri virkni (1)	samhliða eldvarnaeftirliti, reglulegar heimsóknir	Einar Sveinn Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur	Fólk	Rýmingaráætlanir
75	Brýn verkefni unnin með aðkomu heimamanna	ÖR12	Unnin voru fjögur brýn verkefni júlí til september 2026. Öryggi í Grindavík, skólahald, húsnæði, rýmingar og endurkoma. Þessi aðgerðalisti er hluti af aðgerðum fyrir verkefnið öryggi. Í framhaldinu er gert ráð fyrir að komi upp fleiri brýn verkefni verði þau unnin í samvinnu við heimamenn.	Í fullri virkni (1)	15.9.2026 og þegar þörf krefur	Pétur G. Markan	Verkefnisstjóri málefna Grindavíkur, heimamenn, ýmsir fagaðila og ráðgjafar	Fólk	Almannavarnir
76	Áætlun um heildstætt áhættumat unnið með aðkomu heimamanna	ÖR12	áætlun liggur fyrir um framhaldið, ekki er búið að manna verkefnið að fullu. Verkefnisstjóri verður sá sami og í brýnum verkefnum en unnið verður undir yfirstjórn AVD RLS.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	15.10.2026	Runólfur Þórhallsson	Heimamenn, ýmsir fagaðila og ráðgjafar	Fólk	Almannavarnir
77	Hvatning til íbúa að gera heimilisáætlun	ÖR4, ÖR5	Fyrirhugað er að hvetja íbúa Grindavíkur til að gera heimilisáætlun í samræmi við leiðbeiningar RKÍ um þriggja daga áætlun.	Hafin (0,25)	31.10.2026	Pétur G. Markan	Slökkvilið Grindavíkur, bæjarstjóri, Rauði krossinn?	Fólk	Dreifing upplýsinga
78	Áætlun um reglulegar kannanir um upplifun íbúa; líðan, öryggi og þjónustu	ÖR12	Kannað verði hvort og hvernig unnt er að gera reglulegar kannanir sem sýna fram á virkni aðgerða og lýsa m.a. upplifun íbúa varðandi ma. líðan, öryggi, trausti til upplýsinga (yfirvalda), fyrisjáanleika ákvarðana, hreinskilni um óvissu, upplifun af aðkomu.	Ekki hafin (0)	verður ákveðið í framhalds-verkefni	Runólfur Þórhallsson	Grindavíkurbær, ýmsir aðilar	Fólk	Almannavarnir

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
79	Birta og kynna upplýsingar um búsetuúrræði	ÖR12	Mikilvægt þykir að upplýsingar um búsetuúrræði verði birt fyrstum eigendum fasteigna í Grindavík sem hafa hug á að flytja aftur til bæjarins.	Hafin (0,25)	óljóst	Pétur G. Markan	Verkefnisstjóri málefna Grindavíkur, Grindavíkurbær	Fólk	Dreifing upplýsinga
101	Lóðir leik- og grunnskóla útteknar	SK3	Grindavíkurbær gekk frá lóðum og HES kom og tók þær út m.t.t. öryggis	Í fullri virkni (1)	Lokið	Sigurður Rúnar Karlsson	Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja HES, Skólastjóri leik- og grunnskóla	Mannvirki	Öryggi skólahúsnaðis og lóða
102	Húsnaði leik- og grunnskóla úttekið	SK3	Grindavíkurbær gekk frá húsnaði og HES kom og tók það út m.t.t. öryggis	Í fullri virkni (1)	Lokið	Sigurður Rúnar Karlsson	Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja HES, Skólastjóri leik- og grunnskóla	Mannvirki	Öryggi skólahúsnaðis og lóða
103	Húsnaði leik- og grunnskóla með starfsleyfi	SK3	HES gaf út starfsleyfi fyrir leik og grunnskóla	Í fullri virkni (1)	Lokið	Nökkvi Már Jónsson	Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja HES, Skólastjóri leik- og grunnskóla	Mannvirki	Öryggi skólahúsnaðis og lóða
104	Starfsáætlun leik- og grunnskóla útbúin	SK1	Útbúin var starfsáætlun leik- og grunnskóla í samræmi við lögbundin verkefni. Verður yfirfarin vorið 2027. Staðfest af samfélagsnefnd.	Í fullri virkni (1)	19.8.2026	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
105	Samningur um skólaþjónustu við Reykjanesbæ	SK1, SK2	Gerður var samningur um skólaþjónustu við Reykjanesbæ, innifelur ýmsan sérfræðistuðning. Samningur gildir einnig fyrir leikskóla	Í fullri virkni (1)	til þriggja ára 2026-2029	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
106	Áætlun um skólahald við rýmingu, innan og umfram fimm daga	SK1	Gerð var áætlun um samfellu í skólahaldi (gátlisti) með upplýsingum um leikskólastig og grunnskólastig. Fram atriði vegna greiningar, áskorana, rýmingar til skemmri og lengri tíma. Hluti af áætlun um úrræði skólastarfs vegna rýmingar, mismunandi eftir skólastigum, form , húsnaði, annað; forgangsraða að halda hópnun saman ef unnt er, viðhalda félagslegu umhverfi barnanna ef til rýmingar kemur.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	1.9.2026	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
108	Áætlanir um samfellt skólahald kynntar foreldrum og börnum	SK1	Sameiginlegur fundur foreldra leik og grunnskólabarna Fjalla um skólahald í óvissu og við aðgerðir við rýmingu var haldinn 1.9.2026. Minnt á að fjöldahjálparstöðvar eru einungis fyrir gistingu 1-2 sólarhringa. Fundur var haldinn með foreldrum leikskólabarna 7.8.2026 þar sem fram kom að ekki væri raunhæft að reka leikskólastarf utan Grindavíkur ef kæmi til rýmingar. Komi til rýmingar um lengri tíma fá foreldrar leiðbeiningar. 23.9.2026 verður haldinn fundur með foreldrum og gerð grein fyrir samfelldu skólastarfi grunnskóla við rýmingu.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	7.8.2026 lokið 1.9.2026 lokið 23.9.2026	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
109	Skólahjúkrun tryggð, HSS skólahjúkrunarfræðingur	SK4	Gerður var samningur við HSS um skólahjúkrun. m.a. sértækur stuðningur við ólíka viðkvæma hópa barna (fötun, fátækt, barnavernd, erlendum uppruni, flóttabakgrunnur)	Í fullri virkni (1)	Lokið	Nökkvi Már Jónsson	Heilbrigðisstofnun Suðurnesja HSS	Skólahald	Barnavernd og ..
110	Farsældarþjónusta samfelld í samvinnu við tengilið skólans, í óvissu og rýmingu	SK4	Skólastjóri er tengiliður og vinnur verkefnið í samvinnu við farsældarþjónustuna. Tengiliður skólastjóri, þróunarverkefni um að nýta skimanir skólahjúkrunarfræðinga í snemmtæka íhlutun við börn og ungmenni. Skilgreint hefur verið verklag við rýmingu vegna barna með lögheimili utan Grindavíkur og barna með lögheimili í Grindavík.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	Lokið	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri grunnskóla Farsældarþjónusta SSS	Skólahald	Barnavernd og ..
112	Málastjóri og tengiliður farsældar tilnefndir og til staðar	SK4	Skólastjóri er tengiliður, og félagsþjónustan hefur málstjóra. Tilnefning hefur verið tilkynnt til BOFS. Tengiliðir farsældar hjá HSS liggja fyrir í ung- og smábarnavernd, sem og mæðravernd, einnig hjá FSS.	Í fullri virkni (1)	Lokið	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla	Skólahald	Barnavernd og ..
113	Ávisun á farsæld, styrking fyrsta stígs þjónustu	SK4	Skólastjóri vinnur verkefnið í samvinnu við tengilið farsældarþjónustu SSS. Fundað var 28.8.2026. Verkefið er full fjármagnað og tekur til allra nemenda grunnskólans.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	28.8.2026 kynning 21.9.2026 kynnt starfsfólki október skimun	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla, Farsældarþjónusta SSS	Skólahald	Barnavernd og ..

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
114	Áætlun um stuðning við starfsfólk grunnskóla, sálfélagsleg þjónusta	SK1	Gerð hefur verið áætlun um stuðning við starfsfólk. Stuðningur verður samþættur annarri endur- og símenntun og markaður tími innan skipulagsdaga skólans sem eru 5 á starfstíma nemenda á skólaárinu. Einnig skiptir stuðningur starfsfólks hvoru af öðru miklu máli.	Í fullri virkni (1)	1.9.2026-áætlun 21.9.2026, nóv.jan.febr.maí skólaárið 2026-2027	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
115	Áætlun um fræðslu fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla um ýmis efni	SK1	Gerð hefur verið áætlun um fræðslu fyrir starfsfólk fyrir skólaveturinn. Skipulagsdagar eru 5 á starfstíma nemenda, hinn fyrsti 21.9.2026, síðan í nóv. jan. febr. og maí. Tíma verður ráðstafað í samræmi við markmið aðgerðarinnar um fræðslu um staðbundnar aðstæður og sértækar áskoranir í starfsumhverfi skólans. Efni m.a: - sálfélagslegur stuðningut við börn í óvissuástandi - þátttöku og valdefling barna í skólastarfi - niðurstöður greiningar á stöðu barna frá Grindavík - skýrt verklag og boðleiðir varðandi hvert eigi að vísa börnum sem sýna vanlíðan - upplýsingar um hvað felst í samningi um barnavernd og skólaþjónustu við Reykjanesbæ, regluleg handleiðsla fyrsta skólaveturinn	Í fullri virkni (1)	21.9.2026 , nóv,jan,febr,maí. skólaárið 2026-2027	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla, UNICEF, Farsældarþjónusta SSS, RKÍ	Skólahald	Samfella í skólastarfi
116	Áætlun um stuðning við leiðbeinendur leikskóla frá grunnskóla	SK1	Gerð hefur verið áætlun um stuðning við leiðbeinendur, verður dreift á 5 skipulagsdaga. Samvinna við sérkennara.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	2.9.2026 fundur m.skólaþj.Rnesb. 21.9.2026 , nóv,jan,febr,maí. skólaárið 2026-2027	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
117	Áætlun um upplýsingagjöf til foreldra leik- og grunnskólabarna	SK1	Gerð hefur verið áætlun um upplýsingagjöf til foreldra. Upplýsingagjöf á nefndum fundum og einnig í foreldravíðtölum í okt.og mars f.leikskóla, sept.og jan. f. grunnskóla. Upplýsingagjöf í gegn um Info-Mentor og Völu. Vikulegir pistlar skólastjóra.	Í fullri virkni (1)	7.8.2026 uppl.fundur 23.9.2026 uppl.fundur	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
120	Meðvituð yfirmönnun í grunnskóla	SK2	Grunnskólastarf hefur verið mannað, núverandi mönnun þóir 100% fjölgun nemenda á skólaárinu. Starfsfólk margt fyrrum íbúar Grindavíkur, með reynslu af rýmingum og samkenndu	Í fullri virkni (1)	júlí 2026- lokið	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri grunnskóla	Skólahald	Mönnun
121	Hæft starfsfólk með reynslu af starfi með börnum í grunnskóla	SK2	Grunnskólastarf hefur verið mannað, meðal kennslureynsla kennara >15 ár. Umfram stöðugildi má ráðstafa í val á unglingastigi og sérkennslu.	Í fullri virkni (1)	júlí 2026- lokið	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri grunnskóla	Skólahald	Mönnun
122	Rýmingaráætlun leik- og grunnskóla uppfærð	ÖR9	Áætlun uppfærð 25.8.2026. Yfirlesin af Almannafræðingum Suðurnesja og send til uppfærslu til skólastjóra. Er í uppfærslu.	Í fullri virkni (1)	14.9.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Skólastjóri grunnskóla, slökkviliðsstjóri, Almannafræðingur Suðurnesja	Fólk	Rýmingaráætlanir
123	Rýmingaráætlun leik- og grunnskóla kynnt starfsfólki, börnum og foreldrum	ÖR9	Kynning fór fram á fundi þann 1.9.2026. Önnur kynning verður á fundi með foreldrum þann 23.9.2026	Virkni með eftirfylgni (0,75)	1.9 2026 - lokið 23.9.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Skólastjóri grunnskóla og leikskóla, slökkviliðsstjóri	Fólk	Rýmingaráætlanir
124	Rýmingaráætlun prófuð og æfð	ÖR9	Prófun og æfing fór fram og tekninn var tími á rýmingarþáttum, niðurstaða skráð hjá slökkviliðsstjóra þótti ásættanleg. Önnur prófun verður gerð 14.9.2026 skv. Uppfærðri áætlun.	Í fullri virkni (1)	26.08.2026 lokið 14.9.2026 lokið	Eggert Sólberg Jónsson	Skólastjóri grunnskóla og leikskóla, slökkviliðsstjóri	Fólk	Æfingar
125	Prófunaráætlun og æfingar leik- og grunnskóla vegna rýmingar við hljóðmerki	ÖR9	Skráð verður í uppfærða rýmingaráætlun skv. Ábendingu almannafræðinganna Suðurnesja hvenær áætlunin verður prófuð og æfð. Viðbragðsaðilar mæta við prófun. 26.8.2026 var fyrsta æfingin og húsnæðið rýmt með aðstoð slökkviliðsstjóra. Annað hvert skipti verður bætt við viðbragði bílstjóra í báðum skólabyggingum.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	við prófun hljóðmerkja	Eggert Sólberg Jónsson	Skólastjóri grunnskóla og leikskóla, slökkviliðsstjóri	Fólk	Æfingar

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
126	Mentor SMS nýtt til upplýsingagjafar um rýmingu fyrir foreldra í grunnskóla	ÖR9	Send eru út SMS boð til foreldra við rýmingu. SMS skilaboð, skráð símanúmer og varaforeldrar. Verið er að stilla af lengd skilaboða. Send á ísl,ens,spæn,pól.	Virgni með eftirfylgni (0,75)	við atburð, var send prufa 26.8.26	Eggert Sólberg Jónsson	Skólastjóri grunnskóla og leikskóla	Fólk	Rýmingarbúnaður
127	Barnavernd, samningur við Reykjanesbæ	SK2, SK4	Samningur hefur verið fullgerður. Er hjá mennta- og barnamálaráðuneyti til staðfestingar. Undanþága hefur verið framlengd. Nær til allrar lögbundinnar þjónustu barnaverndar. Þar til samningur hefur verið staðfestur sjá starfsmenn barnaverndar Grindavíkurbæjar (3) um þjónustuna.	Virgni með eftirfylgni (0,75)	Lokið	Nökkvi Már Jónsson	Reykjanesbær, mennta og barnamálaráðuneyti	Skólahald	Barnavernd og ..
128	Barnvænar rýmingarleiðbeiningar	ÖR5	Rýmingarleiðbeiningar hafa verið uppfærðar, yfirferð fagaðila er eftir og dreifing	Í vinnslu (0,5)	21.9.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Slökkviliðsstjóri, skólastjóri grunnskóla og leikskóla, fagaðilar UNICEF, farsældarráð SSS	Fólk	Rýmingaráætlanir
129	Barnvæn upplýsingagjöf, kynning fyrir leik- og grunnskóla	SK1	Markmið að setja fram upplýsingar þann hátt að þau skilji. Viðbragðsaðilar hyggja á einföldun framsetningar á rýmingartilmaelum (sjá aðgerð 128). Fá rágjöf hjá fulltrúa farsældarþjónustu og UNICEF varðandi hver fyrir börnin; einfölduð lýsing á viðbrögðum-myndrænt	Í vinnslu (0,5)	21.9.2026	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla, farsældarþjónusta SSS, fulltrúi UNICEF, viðbragðsaðilar	Skólahald	Samfella í skólastarfi
130	Áætlun um valdeflingu og umræður um stöðuna á grunnskólastigi	SK1	Lögð var fram tillaga eftir samtal skólastjóra og fagaðila sjá tp.4.9.2026: Börnin taki þátt í að opna skólann og móta menningu og starfshætti á vikulegum bekkjarfundum. Farið yfir líðan og upplifun, ásamt hugmyndir að úrbótum. Áhersla á að hlusta og virða skoðanir barna. Hugmyndum þeirra er komið til stjórnsenda til úrvinnslu. Endurgjöf til barnanna með skýringum. Skólaþing; draumaskólinn, samskipti.	Í vinnslu (0,5)	óljóst	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri grunnskóla, forstöðumaður Þrumunnar, farsældarþjónusta SSS, fulltrúi UNICEF	Skólahald	Samfella í skólastarfi
131	Áætlun um skimun fyrir þörfum barna í öllum árgöngum í upphafi skólaárs	SK4	Gerð hefur verið áætlun um skimun fyrir alla árganga. Sjá einnig aðgerð 113. 31.8.2026 var lögð fram könnun á frístundastarfi og verða niðurstöður nýttar til áætlanagerðar um frístundastarf og verður áætlunin afgreidd í bæjarráði 6.10.2026. 1) Greina hvaðan börn sem skráð eru í skólann eru að koma mt.t. greiningar sem unnin var 2) Vinna með HSS að því að móta skimanaáætlun og nýtingu niðurstaðna í stuðningi og fræðslu/forvörnum	Virgni með eftirfylgni (0,75)	áætlað upphaf skimunar 1.10.2026	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri grunnskóla, skólaþjónustan, Farsældarþjónusta SSS, skólastjóri, UNICEF	Skólahald	Barnavernd og ...
132	Áætlun um frístundastarf barna og ungmenna utan skólatíma, þruman	SK5	Fyrir liggur áætlun um frístundastarf utan skólatíma í Grindavík (minnisblað frá 27.8.26). Gerð er grein fyrir umfangi fyrirhugaðs starfs með ýmsum aðilum í Grindavík, ásamt verkáætlun. Valkvæð þátttaka barna og ungmenna	Virgni með eftirfylgni (0,75)	27.8.2026 lagt fyrir bæjarráð 1.9.2026 endanlegar tillögur lagðar fyrir bæjarráð 6.10.2026	Eggert Sólberg Jónsson	forstöðumaður Þrumunnar, Sviðsstjóri frístunda og menningar sviðs	Skólahald	Samfella í íþrótt og ...
133	Samningur við UMFG um barna- og ungmennastarf	SK5	Samningur við UMFG gildir til áramóta 2026/27. (minnisblað frá 27.8.2026). Horft verði til þessarar vinnu við gerð samnings fyrir árið 2027. Valkvæð þátttaka barna og ungmenna	Í fullri virkni (1)	27.8.2026 lagt fyrir bæjarráð 1.9.2026 Endurskoðun samnings skal lokið 1.10.2026	Eggert Sólberg Jónsson	UMFG, Sviðsstjóri frístunda og menningar sviðs	Skólahald	Samfella í íþrótt og ...
134	Áætlun um skipulagt frístundastarf komi til rýmingar (gátlisti)	SK5	Fyrir liggur gátlisti vegna samfelli í frístundastarfi barna og ungmenna ef til rýmingar kemur	Í fullri virkni (1)	27.8.2026-lokið	Eggert Sólberg Jónsson	Sviðsstjóri frístunda og menningarsviðs, samstarfsaðilar	Skólahald	Samfella í íþrótt og ...
135	Áætlun um kynningu á samfelldu starfi íþrótt- og æskulýðsstarfi	SK5	Áætlun um samfelli liggur fyrir en hefur ekki verið kynnt. Verður lögð fyrir bæjarráð 6.okt.2026 kynning í kjölfarið.	Í fullri virkni (1)	11.9.2026 áætlun, 6.10.2026 kynning	Eggert Sólberg Jónsson	Sviðsstjóri frístunda og menningarsviðs, skólastjóri grunnskóla	Skólahald	Samfella í íþrótt og ...

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
136	Meðvituð yfirmönnun í leikskóla	SK2	Leikskólastarf hefur verið mannað, nú 9 börn og 4,5 stöðugildi, grf. 13 börnum um áramót. Fjölgi börnum umfram það verður horft til frekari ráðninga. Stuðningur af kennaramenntuðu starfsfólki grunnskólans	Í fullri virkni (1)	júlí 2026- lokið	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leikskóla	Skólahald	Mönnun
137	Hæft starfsfólk með reynslu af starfi með börnum í leikskóla	SK2	Leikskólastarf hefur verið mannað, starfsfólk með reynslu m.a. sem dagforeldrar	Í fullri virkni (1)	júlí 2026- lokið	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leikskóla	Skólahald	Mönnun
138	Yfirferð og uppfærsla rýmingaráætlana grunnskóla og leikskóla í kjölfar rýmingar	ÖR9	Skráð í rýmingaráætlun að aðilar fara yfir rýmingaráætlanir skólastofnana eftir atburð og uppfæri ef þörf er á. Breytingar eru kynntar starfsmönnum, foreldrum og börnum í næstu æfingu eftir uppfærslu.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	eftir atburð	Eggert Sólberg Jónsson	Skólastjóri grunnskóla og leikskóla, slökkviliðsstjóri	Fólk	Almannavarnir
139	Tilkynningar til foreldra leikskólabarna, SMS í InfoMentor	ÖR9	Send eru út SMS boð til foreldra við rýmingu. SMS skilaboð, skráð símanúmer og varaforeldrar. Til stendur að innleiða Völu og bá fara samskiptin í gegn um þann hugbúnað.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	við atburð, var prufað í ágúst. Eftirfylgni 31.10.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Skólastjóri grunnskóla og leikskóla	Fólk	Dreifing upplýsinga
141	Yfirferð og uppfærsla rýmingaráætlana Þrumunnar og Íþróttamiðstöðvar í kjölfar rýmingar	ÖR9	Skráð í rýmingaráætlun að aðilar fara yfir rýmingaráætlanir Þrumunnar og Íþróttamiðstöðvarinnar eftir atburð og uppfæri ef þörf er á. Breytingar eru kynntar starfsmönnum, foreldrum og börnum í næstu æfingu eftir uppfærslu.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	Eftir atburð	Eggert Sólberg Jónsson	Forstöðumenn Þrumunnar og Íþróttamiðstöðvarinnar, slökkviliðsstjóri	Fólk	Æfingar
142	Yfirferð og uppfærsla rýmingaráætlana stofnana í kjölfar rýmingar	ÖR11	Skráð í rýmingaráætlun að aðilar fara yfir rýmingaráætlanir stofnana eftir atburð og uppfæri ef þörf er á. Breytingar eru kynntar starfsmönnum í næstu æfingu eftir uppfærslu. Bókasafn, bæjarskrifstofur, Hafnarhús, Kvikan, þjónustumiðstöð	Virkni með eftirfylgni (0,75)	eftir atburð	Eggert Sólberg Jónsson	Forstöðumenn viðkomandi stofnana, slökkviliðsstjóri	Fólk	Almannavarnir
143	Rýmingaráætlanir stofnana kynntar starfsfólki stofnana	ÖR11	Kynning fer fram 14.9.2026 fyrir starfsfólk Bókasafn, bæjarskrifstofur, Hafnarhús, Kvikan, þjónustumiðstöð (14.9.26)	Í fullri virkni (1)	14.9.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Forstöðumenn viðkomandi stofnana		
144	Rýmingaráætlanir stofnana prófaðar og æfðar	ÖR11	Eldri rýmingaráætlanir voru prófaðar og nýttar við rýmingu, eftir er að prófa nýja áætlun Bókasafn, bæjarskrifstofur, Hafnarhús, Kvikan, þjónustumiðstöð (14.9.26)	Í fullri virkni (1)	15.9.2026 - lokið	Eggert Sólberg Jónsson	Forstöðumenn viðkomandi stofnana, slökkviliðsstjóri		
145	Virk viðbrögð við bilunum í veitu- og viðvörunarkerfum skóla- og frístundamannvirkja, skráð í viðhaldskerfi Grindavíkur DMM	SK3	Staða bilana og viðhalds er skráð í viðhaldskerfi Grindavíkurbæjar, fylgst er samfelldt með framgangi viðhalds og viðgerða skv. tímasetttri áætlun.	Í fullri virkni (1)	samfelldt í gangi	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Mannvirki	Grindavíkurbær
146	Vöktun skólahúsnæðis, viðhaldskerfi Grindavíkur DMM	SK3	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar bregðast við í samræmi við viðvaranir.	Í fullri virkni (1)	samfelldt í gangi	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Mannvirki	Grindavíkurbær
147	Vöktun skólaalóða, viðhaldskerfi Grindavíkur DMM	SK3	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar bregðast við í samræmi við viðvaranir.	Í fullri virkni (1)	samfelldt í gangi	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar, slökkvilið Grindavíkur	Mannvirki	Grindavíkurbær
148	Áætlun um foreldrafund í leikskóla um liðan barna	SK1	Var fjallað um á foreldrafundi þann 1.9.2026	Í vinnslu (0,5)	1.9.2026	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leikskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
149	Skólanámskrá leik- og grunnskóla	SK1	Skólanámskrá liggur fyrir í drögum, en mennta- og barnamálaráðuneyti gaf frest fram í desember til að skila uppfærðri námskrá vegna breytinga á einkunnakerfi.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	1.12.2026	Nökkvi Már Jónsson	Skólastjóri leik- og grunnskóla	Skólahald	Samfella í skólastarfi
150	Vöktun öryggis húsnæðis og lóða íþrótt- og frístundastarfs, viðhaldskerfi Grindavíkur DMM	SK3	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar bregðast við í samræmi við viðvaranir.	Í fullri virkni (1)	samfelldt í gangi	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Mannvirki	Öryggi skólahúsnæðis og ...

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
151	Rýmingaráætlanir þrumunnar og Íþróttamiðstöðvar uppþærðar	ÖR10	Rýmingaráætlanir hafa verið uppþærðar 10.9.2026 og verða sendar almannavarnafulltrúa Suðurnesja til yfirferðar 14.9.2026 Þjónustumiðstöð sent til almannavarnafulltrúa í ágúst 2026.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	20.9.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Forstöðumenn Íþróttamiðstöðvar og þrumunnar, slökkviliðsstjóri	Fólk	Rýmingaráætlanir
152	Rýmingaráætlanir kynntar starfsfólki, börnum og foreldrum	ÖR10	Kynning fer fram 14.9.2026 fyrir starfsfólk	Í fullri virkni (1)	14.9.2026	Eggert Sólberg Jónsson	Forstöðumenn Íþróttamiðstöðvar og þrumunnar, slökkviliðsstjóri	Fólk	Rýmingaráætlanir
153	Rýmingaráætlanir prófaðar og æfðar	ÖR10	Eldri rýmingaráætlanir voru prófaðar og nýttar við rýmingu, eftir er að prófa nýja áætlun	Í fullri virkni (1)	15.9.2026-lokið	Eggert Sólberg Jónsson	Forstöðumenn Íþróttamiðstöðvar og þrumunnar, slökkviliðsstjóri	Fólk	Æfingar
201	Viðbragðsgeta rafveitu vegna rofs, mannaflí, búnaður og viðgerð.	HU2	HS veitur eru með áætlanir, mannafla og búnað til að bregðast við rofi á rafveitu og búnaði. Ekki farið í varanlegar viðgerðir fyrr en atburði er lokið. Áætlanir yfirfarnar reglulega.	Í fullri virkni (1)	lokið - til staðar	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum	Mannvirki	Rafveita
202	Viðbragðsáætlun HS Veitna, forgangur og upplýsingagjöf	HU2	Viðbragðsáætlanir eru fyrir hendi til að bregðast við rofi á rafveitu og búnaði. Þegar vá steðjar að t.d. Grindavík er viðkomandi byggðarlag í forgangi. áætlun um upplýsingagjöf fyrir hendi. Sérstakt áhættumat unnið fyrir öll verk í Grindavík. Viðbragðsáætlanir yfirfarnar reglulega.	Í fullri virkni (1)	í atburði, þegar þörf krefur	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum, veitustjóri Grindavíkur	Mannvirki	Rafveita
203	Viðbragðsáætlun Grindavíkurbæjar og upplýsingagjöf við rof rafveitu	HU2	Fyrir liggur áætlun um upplýsingagjöf á heimasíðu og samskipti við HS veitur vegna rofs rafveitu.	Í fullri virkni (1)	í atburði, við rof rafveitu	Eggert Sólberg Jónsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar, fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Grindavíkurbær
204	Skoðun á staðsetningu varaafls eða útvegum með hraði	HU2	HS veitur eiga færanlegar vararafstöðvar og áætlun um flutning með skömmum fyrirvara við bilun í dreifikerfi fyrirtækisins. Vélarnar anna ekki fullu álagi fyrir Grindavík. Landsnet á og rekur færanlegar varaaflstöðvar sem staðsettar eru á ýmsum stöðum á landinu og flytja má með stuttum fyrirvara þangað sem þörf krefur eftir því hvar á landinu vélin er staðsett. Tók um 14 klst í straumleysi í september 2026. Sé bilun í flutningskerfi Landsnets kostar Landsnet útvegum varaafls. Unnt er að keyra upp eina vél í Svartsengi (í samvinnu við HS orku) sem annar fullu álagi í Grindavík, þetta var prófað í straumleysi í sept.2026 og lofar góðu sem varatenging. Þarf staðfestingu frá HS orku, leita til HS orku. Sé bilun í framleiðslu í Svartsengi má fæða Grindavík um landsnetið í gegn um tengivirki Landsnets í Svartsengi.	Í vinnslu (0,5)	í atburði, þegar þörf krefur	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum, Landsnet, HS orka	Mannvirki	Rafveita
205	Fyrirspurn um áætlanir varðandi hringtengingu rafmagns á Reykjanesi	HU2	Fyrirhugaðar framkvæmdir koma fram í kerfisáætlun Landsnets. Ekki er getið um hringtengingu á Reykjanesi í kerfisáætlun 2025-2034 þótt umræða hafi verið um málið. Fram kemur styrking á tengingu við Reykjanesskaga til aukningar á flutningsgetu, getið er um Suðunesjálínu 2 og nýtt tengivirki á Njarðvíkurheiði.	Hafin (0,25)	ekki fyrir 2034	Pétur G. Markan	Landsnet, HS orka	Mannvirki	Rafveita
206a	Afkastaminni varastrengur Arfadalsleiðar tengdur	HU2	Varastrengur liggur um Arfadalsleið, tengdur í báða enda og unnt er að nýta hann verði rof á aðal aðveitu til Grindavíkur. Varastrengur annar ekki fullu álagi í Grindavík.	Í fullri virkni (1)	í atburði, þegar þörf krefur	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum	Mannvirki	Rafveita

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
206b	Varastrengur Arfadalsleiðar keyrður samhliða varaafli	HU2	Unnt væri að reka varastreng samhliða rekstri varaafils til að auka afkastagetu, hefur ekki verið prófað. HS veitur munu skoða hve miklu álagi þessi aðgerð myndi anna. Ýmis fyrirtæki eru með varaafi sem minnkar álagið sem HS veitur þurfa að anna í slíku tilviki.	Í fullri virkni (1)	í atburði, þegar þörf krefur	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum	Mannvirki	Rafveita
207	Ný lagnaleið rafveitu, athugun og framkvæmd	HU2	Rætt hefur verið um nýja lagnaleið. Hún hefur verið hönnuð, allt tilbúið og undirbúningi lokið. Fer ekki í framkvæmd fyrr en að loknum atburði.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	verður ekki gert fyrr en eftir atburð	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum, veitustjóri Grindavíkur	Mannvirki	Rafveita
211	Viðbragðsgeta hitaveitu vegna rofs. Mannaflí, búnaður og viðgerð	HU3	HS veitur eru með áætlanir, mannafla og búnað til að bregðast við rofi á hitaveitu og búnaði. Ekki farið í varanlegar viðgerðir fyrr en atburði er lokið. Áætlanir yfirfarnar reglulega.	Í fullri virkni (1)	lokið - til staðar	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum	Mannvirki	Hitaveita
212	Viðbragðsáætlun HS Veitna, forgangur og upplýsingagjöf	HU3	Viðbragðsáætlanir eru fyrir hendi til að bregðast við rofi á hitaveitu og búnaði. Þegar vá steðjar að t.d. Grindavík er viðkomandi byggðarlag í forgangi. áætlun um upplýsingagjöf fyrir hendi. Sérstakt áhættumat unnið fyrir öll verk í Grindavík. Viðbragðsáætlanir yfirfarnar reglulega.	Í fullri virkni (1)	í atburði, þegar þörf krefur	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum, veitustjóri Grindavíkur	Mannvirki	Hitaveita
213	Viðbragðsáætlun Grindavíkurbæjar og upplýsingagjöf við rof hitaveitu	HU3	Fyrir liggur áætlun um upplýsingagjöf á heimasíðu og samskipti við HS orku vegna rofs rafveitu.	Í fullri virkni (1)	í atburði, við rof rafveitu	Eggert Sólberg Jónsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar, fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Grindavíkurbær
214	Ástand stofnagna undir hrauni kannað	HU3	Skoðað hefur verið hvar unnt sé að kanna ástand hitaveitulagna undir hrauni. Ekki þykir ráðlegt að kanna ástand stofnagna undir hrauni við Grindavíkurveg. Mögulegt kann að vera að kanna ástand lagnrinnar við Fjarskiptastöðina, er áþekk og aðveita til -Grindavíkur, gæti gefið mynd af stöðunni. Minnst áhætta fólgin í að skoða þar.	Hafin (0,25)	óljóst	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum	Mannvirki	Hitaveita
215	Ný lagnaleið hitaveitu, athugun og framkvæmd	HU3	Ekki er fyrir hendi varaleið fyrir hitaveitu. Búið að teikna og hanna nýjar lagnaleiðir á skipulagi, allt tilbúið, en beðið með framkvæmd.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	óljóst	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum	Mannvirki	Hitaveita
221	Viðbragðsgeta vatnsveitu vegna rofs. Mannaflí, búnaður og viðgerð	HU4	HS orka er með áætlanir, mannafla og búnað til að bregðast við rofi á vatnsveitu og búnaði. Ekki farið í varanlegar viðgerðir fyrr en atburði er lokið. Áætlanir yfirfarnar reglulega.	Í fullri virkni (1)	lokið - til staðar	HS Orka	NN HS orka	Mannvirki	Vatnsveita
222	Viðbragðsáætlun HS Veitna og HS Orku, forgangur og upplýsingagjöf	HU4	Viðbragðsáætlanir eru fyrir hendi til að bregðast við rofi á vatnsveitu og búnaði. Þegar vá steðjar að t.d. Grindavík er viðkomandi byggðarlag í forgangi. áætlun um upplýsingagjöf fyrir hendi. Sérstakt áhættumat unnið fyrir öll verk í Grindavík. Viðbragðsáætlanir yfirfarnar reglulega.	Í fullri virkni (1)	í atburði, þegar þörf krefur	HS Orka	NN HS orka, veitustjóri Grindavíkur	Mannvirki	Vatnsveita
223	Viðbragðsáætlun Grindavíkurbæjar og upplýsingagjöf við rof vatnsveitu	HU4	Fyrir liggur áætlun um upplýsingagjöf á heimasíðu og samskipti við HS orku vegna rofs rafveitu. Vatnsveitukerfið er á varaafli í Lágum, sjálfrænnslí frá tanki við Þorbjörn.	Í fullri virkni (1)	í atburði, við rof rafveitu	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar, fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Grindavíkurbær
224	Varavatnsból, frágangur aðveitulagna og tenging	HU4	Fjármögnun fyrir veitukerfi skortir, búið er að bora eftir vatni, eftir að rennislismæla. Væri möguleg varaleið fyrir Svartsengi/ Bláa lónið.	Í vinnslu (0,5)	óljóst	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar, verktakar	Mannvirki	Vatnsveita
231	Fráveitukerfi, ástandsskoðun eftir stærri atburði	HU5	Fráveitukerfið er eign Grindavíkurbæjar, starfsmenn bæjarins skanna kerfið. Tengist íbúðarhæfi húsnæðis	Í fullri virkni (1)	eftir hvern atburð	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar, verktakar	Mannvirki	Fráveita
232	Fráveita: Áætlun um leiðbeiningar til húseigenda um að kanna virkni kerfisins áður en mannvirki er tekið í notkun	HU1, HU5	Hvatnig og leiðbeiningar til húseigenda frá Grindavíkurbæ. Eign húseigenda frá lóðarmörkum að húsi, tengist íbúðarhæfi húsnæðis	Í vinnslu (0,5)	áður en húsnæði er tekið í notkun	Sigurður Rúnar Karlsson	Húseigendur, veiturstjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Mannvirki	Fráveita

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
233	Viðbragðsáætlun Grindavíkurbæjar og upplýsingagjöf við rof fráveitu	HU5	Fyrir liggur áætlun um upplýsingagjöf á heimasíðu vegna rofs fráveitu. Fráveitukerfið virkar án rafmagns, sjálfrennsli.	Í fullri virkni (1)	Í atburði, við rof rafveitu	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar, fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Fráveita
241	Viðbragðsgeta fjarskipta vegna rofs, mannaflí, búnaður og viðgerð	ÖR7	Fjarskiptafyrirtæki eru með áætlanir, mannafla og búnað til að bregðast við rofi á fjarskiptasamböndum og búnaði	Í fullri virkni (1)	Í atburði, þegar þörf krefur	Fjarskiptafyrirtækin	Viðbragðsaðila?	Mannvirki	Fjarskipti
242	Viðbragðsáætlanir fjarskiptafyrirtækja og Neyðarlínu, forgangur	ÖR7	Viðbragðsáætlanir eru fyrir hendi til að bregðast við rofi á fjarskiptasamböndum og búnaði. Þegar vá steðjar að t.d. Grindavík er viðkomandi byggðarlag í forgangi.	Í fullri virkni (1)	Í atburði, þegar þörf krefur	Fjarskiptafyrirtækin	Grindavíkurbær	Mannvirki	Fjarskipti
243	Viðbragðsáætlun Grindavíkurbæjar og upplýsingagjöf við rof fjarskiptakerfa	ÖR7	Fyrir liggur áætlun um upplýsingagjöf á heimasíðu og samskipti við fjarskiptafyrirtæki vegna fjarskiptarofs.	Í fullri virkni (1)	Í atburði, við fjarskiptarof	Sigurður Rúnar Karlsson	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar, fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Fjarskipti
244	Varaleiðir fyrir hendi (ljósleiðarar)	ÖR7	Ljósleiðari liggur eftir þrem leiðum inn til Grindavíkur. Viðbótar öryggi felst í örylgjugsendi á Þorbirni sem tekur við ef ljósleiðaratengingar rofna	Í fullri virkni (1)	fyrir hendi / lokið	Fjarskiptafyrirtækin	Grindavíkurbær	Mannvirki	Fjarskipti
245	Fjarskiptastöðvar með varaafli til 1-2 klst	ÖR7	Míla er með vararafstöð á Þorbirni og birgðir af eldsneyti til 10-11 daga. Heldur uppi TETRA og farsíma. Þjónusta þarf stöðina ef hún gengur í viku.	Í fullri virkni (1)	fyrir hendi / lokið	Fjarskiptafyrirtækin	Fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Fjarskipti
246	Tvö fjarskiptafyrirtæki með fjarskiptatengingu til Grindavíkur	ÖR7	Ljósleiðari liggur eftir þrem leiðum inn til Grindavíkur. Frá austri meðfram Suðurstrandavegi, frá vestri meðfram Nesvegi og til norðurs meðfram Grindavíkurvegi. Suðurstrandavegur: 3 rör í sama skurði, tveir strengir Mílu og Ljósleiðara, Öryggisfjarskipti líka með rör. Natótenging um þessa strengi. Nýjar tengingar. Nesvegur: 3 rör í sama skurði, tveir strengir Mílu og Ljósleiðara. Nýjar tengingar. Grindavíkurvegur: Strengur liggur ofanjarðar (auðvelt að gera við), liggur að hluta til undir hrauni. Einn strengur (NATÓ) nýttur af Mílu, Ljósleiðara	Í fullri virkni (1)	fyrir hendi / lokið	Fjarskiptafyrirtækin	Fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Fjarskipti
247	Áætlun um viðbótar varaafli fjarskiptasenda, Mílu og Neyðarlínunnar	ÖR7	Míla á færanlegar vararafstöðvar til flutnings á sendistaði eftir þörfum.	Í fullri virkni (1)	þegar þörf krefur	Fjarskiptafyrirtækin	Fjarskiptafyrirtæki	Mannvirki	Fjarskipti
251	Vegagerðin: áætlun um aukna vetrarþjónustu	ÖR8	Vegir: margtryggðir — þrjár aðkomuleiðir; tryggja þarf þó snjómokstursviðbragð á öllum: taka inn í rýmingu 3 flóttaleiðir leiðum. Taka upp viðræður við Vegagerðina um aukna vetrarþjónustu til að halda flóttaleiðum opnum	Hafin (0,25)	Samráðshópur - óljóst	Pétur G. Markan	Samráðshópur ráðuneyta, verkefnastjóri málefna Grindavíkur	Fólk	Vegir og lýsing
252	Reglulegur snjómokstur flóttaleiða (núverandi) Vegagerðin	ÖR1, ÖR8	1x viku Nesvegur, 3x viku Grindavíkurvegur og Suðurstrandavegur	Virkti með eftirfylgni (0,75)	1x og 3x viku eftir vegum	Vegagerðin	Grindavíkurbær	Fólk	Vegir og lýsing
254	Samkomulag um snjómokstur flóttaleiðir GRV innanbæjar (götur)	ÖR1, ÖR8	Í Grindavík eru til tæki hjá verktökum til snjóruðnings í húsagötum. Ekki er fastur samningur við verktaka, en þeir kallaðir til ef þörf krefur	Í fullri virkni (1)	þegar þörf krefur	Sigurður Rúnar Karlsson	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar, verktakar	Fólk	Vegir og lýsing
255	Tæki til snjóruðnings innanbæjar í Grindavík	ÖR8	Útvegur dráttarvélar með snjóplóg	Hafin (0,25)	samráðshópur	Sigurður Rúnar Karlsson	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar, verktakar	Fólk	Vegir og lýsing
256	Virk gatnalýsing innanbæjar	ÖR8	Haldið er utan um götulýsingu í viðhaldskerfi Grindavíkur DMM, brugðist er við bilunum og viðhaldi sinnt í samræmi við tímasetta áætlun	Í fullri virkni (1)	þegar þörf krefur	Sigurður Rúnar Karlsson	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Fólk	Vegir og lýsing

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
257	Áætlun um vegalagningu yfir nýtt hraun (reynsla fyrir hendi)	ÖR8	Fyrir liggur reynsla um vegalagningu yfir nýtt hraun	Í fullri virkni (1)	þegar þörf krefur	Vegagerðin	Grindavíkurbær, Almennavarnadeild ríkislögreglustjóra, Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, AST, Almannavarnir Suðurnesja, verktakar, verkfræðistofur	Fólk	Vegir og lýsing
258	Efni til staðar til veglagningar yfir nýtt hraun	ÖR8	Laust efni er til reiðu í námum á svæðinu til lagningar nýrra vega, sem og lokunar á opum í varnargörðum	Í fullri virkni (1)	þegar þörf krefur	Vegagerðin	Grindavíkurbær, Almennavarnadeild ríkislögreglustjóra, Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, AST, Almannavarnir Suðurnesja, verktakar, verkfræðistofur	Fólk	Vegir og lýsing
260	Hraunkælingarbúnaður fyrir hendi, Svartsengi	HU2, HU3, HU4	AVD á hraunkælingarbúnaðinn sem er staðsettur í Þorlákshöfn í geymslu.	Í fullri virkni (1)	í atburði	Runólfur Þórhallsson	Slökkvilið Grindavíkur, Brunavarnir Suðurnesja	Fólk	Varnargarðar
261	Auka DN250 lögn samhliða bráðabirgðalögn tilbúin	HU3	unnt að tengja í atburð eða eftir atburð, er varaleið er í gegn um varnargarðinn við Grindavík	Í fullri virkni (1)	tenging við atburð ef þörf er á	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum, veitustjóri	Mannvirki	Hitaveita
262	Aukafarg ofan á DN350 stofn	HU3	Auka farg var sett á dn350stofn sem ver lögnina fyrir áhrifum hraunsins. Stoðir undir lögn voru fjarlægðar og þúkkað undir lögnina til að forðast skemmdir þegar hraunið legðist yfir hana.	Í fullri virkni (1)	lokið - til staðar	HS Veitur	Svæðisstjóri Suðurnesjum, veitustjóri	Mannvirki	Hitaveita
263	Áætlun um lágmarks kyndingu með rafmagni, 1 ofn á heimili	HU3	Við rof á hitaveitu er unnt að sinna lágmarkskyndingu með rafmagnsöfnum. Einungis 1 ofn á heimili, þar sem rafdreifikerfið þolir ekki meira álag en það.	Í fullri virkni (1)	í atburði, þegar þörf krefur	Húseigendur í Grindavík	Svæðisstjóri Suðurnesjum, húseigendur	Mannvirki	Hitaveita
264	Samkeyrð vöktun Svartsengi og Grindavíkur, fylgst með stofnlögn undir hrauni	HU3	HS veitur og HS orka fylgjast með stofnlögn hitaveitu undir hrauninu og sameinast um vöktun hennar. Verði rof á lögninni mun viðgerð taka einhverja daga.	Í fullri virkni (1)	samfellt í gangi	HS Veitur & HS Orka	Svæðisstjóri Suðurnesjum, NN HS orka	Mannvirki	Hitaveita
265	Dælur vatnsbóla í Lágum með varaafli	HU4	Tenging dælustöðva í Lágum er tvöföld, annars vegar með streng frá Svartsengi og hins vegar frá Fitjum. Unnt er að keyra varaafli inn á strenginn nær Lágum á tveimur stöðum.	Í fullri virkni (1)	í atburði, þegar þörf krefur	Sigurður Rúnar Karlsson	NN HS orka, veitustjóri Grindavíkur	Mannvirki	Vatnsveita
266	Aðveituð neysluvatns grafin í jörð	HU4	Það styrkir aðveituð kalda vatnsins að hún er alls staðar í jörðu. Þegar hraunið rann yfir lagnastæðið var haldið fullu rennsli til að kæla lögina. Hún hefur haldið til þessa.	Í fullri virkni (1)	í atburði	Sigurður Rúnar Karlsson	NN HS orka, veitustjóri Grindavíkur	Mannvirki	Vatnsveita
267	Vöktun þrýstings og rennsli Grindavíkur-Svartsengi	HU4	HS orka vaktar þrýsting og rennsli neysluvatns til Grindavíkur	Í fullri virkni (1)	samfellt	Sigurður Rúnar Karlsson	NN HS orka, veitustjóri Grindavíkur	Mannvirki	Vatnsveita
268	Lekaleitaráætlun	HU4	Starfsmenn þjónustumiðstöðvar fylgjast með lekum í dreifikerfi kaldavatnsins með lekaleit. Með viðgerðum má koma í veg fyrir óþarfa rennsli.	Í fullri virkni (1)	reglulega	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Mannvirki	Vatnsveita
269	Viðbragðsgeta fráveitu vegna rofs, mannafla, búnaður og viðgerð	HU5	Grindavíkurbær er með áætlanir, mannafla og búnað til að bregðast við rofi á fráveitu. Áætlanir yfirfarnar reglulega	Í fullri virkni (1)	lokið - til staðar	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Mannvirki	Fráveita
270	Áfangaáætlun um endurbætur og styrkingu fráveitukerfisins	HU5	Endurbætur á fráveitukerfinu til framtíðar, var hafið fyrir rýmingu 2020. Liggur fyrir til framkvæmda.	Í fullri virkni (1)	lokið - til staðar	Sigurður Rúnar Karlsson	Veitustjóri, starfsmenn þjónustumiðstöðvar	Mannvirki	Fráveita
271	Kortlagning hættulegra húsa	HU1	Búið er að kortleggja hættuleg hús eða hús með skert burðarþol sem eru í fullum rekstri. Þórkatla á upplýsingar um mat á stöðu sinna eigna. Kalla þarf eftir uppfærðum lista frá NTÍ (Guðjón)	Virkni með eftirfylgni (0,75)	31.10.2026	Bjarni Rúnar Einarsson	Sviðsstjóri eigna og veitusviðs, Húsnæðis, mannvirkja og skilpulgastofnun	Fólk	Hættusvæði ...
272	Stofnstrengur til Grindavíkur lagður í jörð eða settur á loftlínu	HU2	Stofnstrengur liggur ofanjarðar á vörubrettum á nýju hrauni. Fyrirhugað er að leggja hann í jörð eða á loftlínu þegar atburði lýkur.	Ekki hafin (0)	verður ekki gert fyrr en eftir atburð	Sigurður Rúnar Karlsson	Svæðisstjóri Suðurnesjum, veitustjóri	Mannvirki	Rafveita

Nr	Heiti	Vísir	Lýsing	Staða	Tímamörk	Ábyrgðaraðili	Samvinna	Yfirflokkun	Undirflokkun
273	Aðgerðaáætlun um sprunguviðgerðir innan lóðar	HU1	Sprungur innan lóða sem húseigandi þarf að samþykka framkvæmd á. Áætlun liggur fyrir.	Í fullri virkni (1)	áætlun liggur fyrir grf.að framkvæmd ljúki á árinu 2027	Sigurður Rúnar Karlsson	Framkvæmdarteymi, verkfræðingar, verktakar	Fólk	Hættusvæði ...
274	Eftirlit með viðgerðum á burðarvirki og grundun húsa	HU1	Viðræður við HMS að skráð verði hafi húnæði orðið fyrir tjóni og hvers konar viðgerðir hafi verið gerðar. Allar hættulegar sprungur eru girtar af.	Í fullri virkni (1)	í gangi	Bjarni Rúnar Einarsson	Sviðsstjóri eigna og veitusviðs, Húsnæðis, mannvirkja og skilpulgststofnun	Fólk	Eftirlit stofnana
275	Eldvarnareftirlit	HU1	Slökkvilið Grindavíkur sér um reglubundið eldvarnaeftirlit í samræmi við Brunavarnaáætlun	Í fullri virkni (1)	Skv. Brunavarnaáætlun	Einar Sveinn Jónsson	Slökkvilið Grindavíkur	Mannvirki	Öryggi húsnæðis og
277	Útbúa reglur um takmörkun á notkun hættulegra húsa	HU1	Engar reglur liggja fyrir um að takmarka notkun á hættulegum húsum. Dæmi eru um húsnæði sem eru í fullum rekstri, en með skert burðarþol. Vinna þarf að reglum þar að lútandi í samvinnu við HMS.	Hafin (0,25)	óljóst hvenær lýkur	Bjarni Rúnar Einarsson	Sviðsstjóri eigna og veitusviðs, Húsnæðis, mannvirkja og skilpulgststofnun	Fólk	Hættusvæði ...
307	Kynning þrepaskiptingar rýmingar og enduropnunar	ÖR12	Þrepaskipting liggur fyrir og hefur verið kynnt Grindavíkurbæ og almannavarnanefnd ásamt völdum aðilum. Frekari kynningar er þörf.	Virkni með eftirfylgni (0,75)	í vinnslu	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, AST Suðurnesja.	Fólk	Almannavarnir
315	Ákvarðanataka og rýmingarferli lögreglustjóra Suðurnesja	ÖR12	Lögreglustjórinn tekur ákvarðanir um rýmingu og endurkomu (hvaða hópar) eftir föstu tímasettu skipulagi og stöðu atburðar á hverjum tíma. Gert er ráð fyrir amk 24 klst rýmingu í upphafi á meðan verið er að kanna aðstæður. Upplýsingagjöf regluleg.	Í fullri virkni (1)	lokið	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, AST Suðurnesja. Lögreglan á Suðurnesjum	Fólk	Almannavarnir
316	Yfirferð og endurmat þrepaskiptingar við rýmingu og endurkomu	ÖR12	Í framhaldsverkefninu um heildstætt áhættumat verður rætt við fulltrúa fyrirtækja. Þá verði ferlið yfirfarið m.t.t. nýrra upplýsinga sem fram kunna að koma. Einnig er verið að vinna að gátlista vegna rýmingar og endurkomu (excelskjál).	Í vinnslu (0,5)	31.10.2026	Margrét Kristín Pálsdóttir	Almannavarnafulltrúi Suðurnesja, AST Suðurnesja.	Fólk	Almannavarnir
317	Yfirlýsing almannavarnastiga	ÖR12	RLS AVD lýsir yfir almannavarnastigum í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum	Í fullri virkni (1)	við atburð	Margrét Kristín Pálsdóttir	Lögreglustjórann á Suðurnesjum AST Suðurnesja	Fólk	Almannavarnir